

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月22日

計画の名称	養父市における効率的な施設改築による健全運営の実現（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	養父市												
計画の目標	下水道施設の適正な維持管理を行い、更に予防保全型事業運営に移行する為、施設の改築計画を策定し、効率的な改築を進めることで、安全・安心、快適な暮らしの実現、良好な水環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	461	A	461	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H28当初)	(H30末)	(H32末)
1	改築計画に基づく処理施設の改築工事の実施を、対象処理施設8施設の内、2処理施設は着工済みであるが、本計画期間内に4施設の着工をし、改築工事の着工率を25.0%（H27）から75.0%（H32）に増加させる。 処理施設の改築工事着工率 改築計画に基づく改築工事の対象処理施設6（施設）／改築計画に基づく改築工事の対象処理施設8（施設）	25%	%	75%
2	改築計画に基づく異常通報施設の改築工事の実施を、本計画期間内に完了し、改築実施率を0%（H27）から100%（H32）に増加させる。 異常通報装置の改築工事完了率 改築計画に基づく改築工事の対象施設1（施設）／改築計画に基づく改築工事の対象施設1（施設）	0%	100%	100%
3	持続可能な下水道事業の実施を図るため、「ストックマネジメント計画」を策定し計画的かつ効率的な長寿命化対策を行う。 下水道施設のストックマネジメント計画策定率 ストックマネジメント計画を策定する事業計画数1（計画）／ストックマネジメント計画を策定する事業計画数1（計画）	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																														
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況											
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)		H28	H29	H30	H31	R02														
一体的に実施することにより期待される効果																														
備考																														
下水道事業	A07-001	下水道	一般	養父市	直接	養父市	終末処 理場	改築	八鹿処理施設 改築工事实 施	水処理・汚泥処理設備改築	養父市	■	■	■			85		策定済											
		長寿命化																												
	A07-002	下水道	一般	養父市	直接	養父市	終末処 理場	改築	関宮中部処理施設 改築工 事実施	水処理・汚泥処理設備改築	養父市		■	■	■			27		策定済										
		長寿命化																												
	A07-003	下水道	一般	養父市	直接	養父市	終末処 理場	改築	大屋処理施設 改築工事实 施	水処理・汚泥処理設備改築	養父市	■	■	■	■	■		85		策定済										
		長寿命化																												
	A07-004	下水道	一般	養父市	直接	養父市	ポンプ 場	改築	異常通報施設 改築工事实 施	異常通報装置改築	養父市	■	■					30		未策定										
		長寿命化																												
	A07-005	下水道	一般	養父市	直接	養父市	—	改築	養父市下水道ストックマ ネジメント計画	計画策定及び改築実施	養父市	■	■	■	■	■		234		未策定										
		ストックマネジメント																												
												小計						461												
												合計						461												

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制		事後評価の実施時期	
養父市 まち整備部 上下水道課		令和3年3月	
		公表の方法	
		養父市ホームページ	

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 改築計画に基づく処理施設の改築工事の実施を、対象処理施設8施設の内、2処理施設は着工済みであるが、本計画期間内に4施設の着工をし、改築工事の着工率を25.0% (H27)から75.0% (R2)に増加させた。 改築計画に基づく異常通報施設の改築工事の実施を、本計画期間内に完了し、改築実施率を0% (H27)から100% (H32)に増加させた。
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	

○特記事項（今後の方針等）

持続可能な下水道事業の実施を図るため、「ストックマネジメント計画」に基づき計画的かつ効率的な長寿命化対策を行う。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	処理施設の改築工事着工率	
	最終目標値	75%
2	異常通報装置の改築工事完了率	
	最終目標値	100%
3	下水道施設のストックマネジメント計画策定率	
	最終目標値	100%

(参考図面)

