

新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)事業実施状況及び事業の評価								
事業名	関宮地区小さな拠点整備事業							
交付金名	新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)【令和7年度】							
事業年度	令和6年度～令和8年度(3年間)							
事業概要及び事業費	<p>養父市関宮地域の核である関宮地域局や診療所が隣接する市有地に、多世代が交流できるコミュニティ施設や、高齢者等の一時滞在型宿泊施設、購買施設等の商業施設等を整備し、地域創生を実現する。 高齢者や子ども、若い世代など多世代が集まるための仕掛けを作り、交流人口・関係人口を増加させ、地域の活力の向上を図る。もって、子育て世代の定住人口の増加を目指す。</p>							
	年度	事業概要					事業費	
	R6	事前準備					0円	
	R7	<p>【新築工事】 関宮地域局別館(仮称)建築工事 1,112,767千円(交付金対象事業費 1,040,706千円)</p> <p>【用地造成】 用地造成・外構工事 134,750千円(交付金対象事業費 105,000千円)</p> <p>【効果促進事業】 関宮地域局別館(仮称)整備及び運営構築支援業務 14,732千円(交付金対象事業 14,732千円)</p>					1,262,249千円 (うち交付金対象事業費1,160,438千円)	
	R8 (予定)	<p>【新築工事】 関宮地域局別館(仮称)建築工事 90,941千円(交付金対象事業費 72,747千円)</p> <p>【備品整備】 什器等備品整備 71,914千円(交付金対象事業費 71,914千円)</p> <p>【効果促進事業】 関宮地域局別館(仮称)整備及び運営構築支援業務 17,908千円(交付金対象事業 17,908千円)</p>					180,763千円 (うち交付金対象事業費162,569千円)	
計						1,443,012千円 (うち交付金対象事業費1,323,007千円)		
KPI	評価指標(KPI)	開始前 R5	目標値			実績値		
			R6	R7	R8	R6	R7	R8
	① 養父市に住み続けたいと思う人の割合	0.0%	7.5% (前年からの増加分)	7.8% (前年からの増加分)	8.1% (前年からの増加分)	0.9%	10.9%	
	② 暮らしの中で異なる世代の人とのつながり・つきあいがある人の割合	0.0%	8.0% (前年からの増加分)	8.2% (前年からの増加分)	8.4% (前年からの増加分)	11.3%	△9.9%	
③ 若者が希望を持てる養父市だと思ふ人の割合	0.0%	5.0% (前年からの増加分)	5.8% (前年からの増加分)	6.6% (前年からの増加分)	0.5%	6.8%		
事業評価	R6	令和7年度着工の関宮小さな拠点施設建設のため、基本設計を進め準備を行った。						
	R7	関宮小さな拠点施設及び造成工事の着工を開始し、3月末にⅠ期工事が完了した。Ⅰ期工事では、建物全体の躯体及び外構工事が完成した。また、建物の工事では、市民の方々等が使用するホールや多目的室、キッズスペースなど、一部内装工事も完了している。令和8年度に実施するⅡ期工事では、高齢者のサロンスペース等の内装工事を実施することとしており、令和9年4月頃のオープンに向けて事業を推進していく。						
	R8							
担当課	関宮小さな拠点整備推進室							