

議案第59号

市道小路頃鹿倉口線他道路改良工事（その3）・水道管添架工事
請負契約の変更について

市道小路頃鹿倉口線他道路改良工事（その3）・水道管添架工事に係る請負契約を下記のとおり変更しようとする。よって養父市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成16年養父市条例第57号）第2条の規定により、議決を求める。

令和4年9月5日提出

養父市長 広瀬 栄

記

工 事 名	契 約 金 額	変 更 金 額	契 約 の 相 手 方
市道小路頃鹿倉口線他道路改良工事（その3）・水道管添架工事	円 124,300,000	円 161,068,600	養父市十二所 1088 番地 株式会社 本城根組 代表取締役 城根 誠

市道小路頃鹿倉口線他道路改良工事（その 3）・水道管添架工事
工事請負契約の変更について

1 契約名等

- 工事名 市道小路頃鹿倉口線他道路改良工事（その 3）・水道管添架工事

- 工事場所 養父市 小路頃 地内
- 受注者 株式会社 本城根組
- 工事内容
 - ・市道小路頃鹿倉口線他道路改良工事（その 3）
土工 1 式、網状鉄筋挿入工132本、網状鉄筋挿入工基礎工122㎡、
コンクリート張93㎡、上部工（プレテンションホロー桁）11本
 - ・鹿倉口橋水道管添架工事
保温付水道用ステンレスパイプφ150 31.3m
取付管DCIPφ150 44.4m

2 契約の経過

■当初契約

- 契約日 令和4年6月7日 契約締結
- 工期 令和4年6月8日から令和5年2月28日まで
- 請負代金額 124,300,000円（税込）

■第1回変更契約（今回提案）

- 契約予定日 令和4年8月8日 仮契約締結、令和4年9月28日 本契約締結
- 工期 令和4年6月8日から令和5年2月28日まで
- 請負代金額 161,068,600円（税込）…36,768,600円の増額
- 変更理由 内容変更
 - ・網状鉄筋挿入工基礎工の変更
…支持地盤が想定よりも深い位置であったため基礎工の位置を変更する。

- 軽量盛土工の追加
 - …網状鉄筋挿入工基礎工の位置が深くなることで掘削影響線が現道路に入り込み、上部工設置のためのトレーラーが配置出来なくなった。このトレーラーの配置ヤードを確保するため令和5年度施工予定であった基礎工上部の軽量盛土工を、この度追加施工しトレーラー配置ヤードを確保する。
- 盛土量の変更
 - …軽量盛土工設置箇所上部の道路盛土を追加施工する。
- 交通誘導員の変更
 - …作業量の増工より交通誘導員の配置人数を追加する。

平面圖



S=1:250

議案第59号 参考資料



 : 変更構造物

計画区域 建設部二番 (19-01)	
作成 建設部二番 (19-01)	
作成 建設部二番 (19-01)	
中絶	
発行 1:250	
製 図 日	